


Seite 1 von 1		Protokoll – Nr. 4 Abnahme nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten					
Projekt: Standort:		Zeichnung-Nr.: Korrosionsschutzplan-Nr.:					
Teilfläche:		Fläche [m²]:					
Spezifizierter Beschichtungsaufbau			Farbe / RAL		Spezifizierte Schichtdicke		
Grundbeschichtung			[]		/	___µm	
Kantenschutz			[]		/	___µm	
1. Zwischenbeschichtung			[]		/	___µm	
2. Zwischenbeschichtung			[]		/	___µm	
Deckbeschichtung			[]		/	___µm	
Spezifizierte Gesamtschichtdicke: ___µm							
Ergebnis der Abnahme					Datum:		
Visuelle Kontrolle:					Kontrolle der Nacharbeiten:		
					Datum:		
					Ergebnis:		
Messung der Gesamtschichtdicke: (Datenausdruck als Anlage beifügen)		min:	µm	max:	µm	Mittel:	µm
Kontrolle der Nacharbeiten Datum:		min:	µm	max:	µm	Mittel:	µm
Prüfung auf Fehlstellenfreiheit mittels Hochspannung: Eingestellte Prüfspannung: kV				Ergebnis:			
Kontrolle der Nacharbeiten Datum:				Ergebnis:			
Bemerkung:							
Ort:	Qualitätssicherung des Auftragnehmers			Qualitätssicherung des Auftraggebers			
	Name:			Name:			
	Datum:			Datum:			
	Unterschrift:			Unterschrift:			