

Tabelle A.2 - Liste von Auswahlmöglichkeiten

Festlegung der Anforderung durch ... (JA = X, NEIN = -)

6.10	Ist, und wenn ja in welchem Umfang, ein probeweiser Zusammenbau zu verwenden?							
7 - Schweißen								
7.3	Ist der Einsatz anderer Schweißprozesse ausdrücklich erlaubt?							
7.4.1.1	Werden besondere Schweißlagebedingungen für Heftnähte gefordert?							
7.4.1.2 b) 1)	Sind Kerbschlagbiegeprüfungen erforderlich?							
7.4.1.4	Sind Arbeitsprüfungen erforderlich?							
7.5.4	Gelten andere Festlegungen für den Zusammenbau von geschweißten Hohlprofilbauteilen als die nach Anhang E?							
7.5.6	Sind bei EXC3 und EXC4 Schneiden und spanende Bearbeitung zulässig?							
7.5.8.2	Dürfen Endumschweißungen von Kehlnähten bei dünnwandigen Bauteilen nicht vollständig ausgeführt sein?							
7.5.9.1	Sind bei EXC2 Anlauf- und Auslaufbleche erforderlich?							
7.5.9.1	Wird eine blechebene Oberfläche gefordert?							
7.5.9.2	Dürfen verbleibende Schweißbadsicherungen aus Stahl bei einseitigen Schweißnähten nicht eingesetzt werden?							
7.5.9.2	Ist blechebenes Schleifen von einseitigen Stumpfnähten in Hohlprofilanschlüssen, die ohne Schweißbadsicherung ausgeführt werden, zulässig?							
7.5.13	Sind ohne vorheriges Schlitzschweißen ausgeführte Lochnähte zulässig?							
7.5.14.1	Sind Schweißscheiben bei nichtrostenden Stählen erlaubt?							
7.7.1	Sind zur Messung der Temperatur andere Verfahren als Kontaktthermometer festgelegt?							
7.7.2	Müssen Anlauffarben, die sich bei nichtrostendem Stahl während des Schweißens bilden, entfernt werden?							
7.7.2	Brauchen beim Schweißen entstandene Schlackenreste nicht entfernt zu werden?							
7.7.2	Darf eine Schweißbadsicherung aus Kupfer bei nichtrostendem Stahl verwendet werden?							

12.4.2.2	Ist bei Schweißnähten bei EXC1 eine zusätzliche ZfP erforderlich?													
12.4.2.2	Werden bestimmte Anschlüsse für die Kontrolle, zusammen mit dem Umfang und dem Prüfverfahren, ausgewiesen?													
12.4.4	Sind für EXC3 und EXC4 Arbeitsprüfungen durchzuführen?													
12.5.2.3	Sind andere Kontrollen als die Kontrollen mit Hilfe des sequentiellen Stichprobenplans nach Anhang M erforderlich?													
12.5.2.3	Ist eine Überprüfung in Bezug auf Überanziehen erforderlich?													
12.7.3.1	Besteht bei EXC3 und EXC4 eine Anforderung zur Aufzeichnung der Abmessungsüberprüfungen bei der Abnahme des Tragwerks?													
12.7.3.4	Sind weitere Messungen der Lage von Baustellen-Verbindungspunkten erforderlich?													
12.7.3.4	Soll die Lagegenauigkeit unter anderen Bedingungen als nur unter dem Eigengewicht des Stahltragwerks gemessen werden?													
Anhang F - Korrosionsschutz														
F.2.2	Gelten andere Anforderungen als die in EN ISO 8501 und EN ISO 1461 festgelegten für die Oberflächenvorbereitung unlegierter Stähle?													
F.5	Müssen die unteren eingebetteten Teile von Ankerschrauben geschützt sein?													
F.7.3	Sind Messbereiche bei Korrosionsschutzsystemen in den Korrosivitätskategorien C3 bis C5 und Im1 bis Im3 festgelegt?													
F.7.4	Müssen verzinkte Bauteile einer Kontrolle nach dem Verzinken unterzogen werden?													

Kunde:

Projekt:

Datum:

Bearbeiter

Vertrieb:

Freigabe GF:

