Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	✔	PA = Prüfanweisung	
Titel: Montage von Regalleitern	** **		Nr.: HACA 4.2-PA-04

Lfd. Nr.	Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert	Messgerät Prüfnorm	Prüfstelle	Prüfumfang	Dokumentation	mögliche Fehler	Maßnahmen bei Fehler
1	Prozessstart /Erststückprüfung durchführen, mit Prozeßfreigabe	visuell	MF PR	1/AB	Lohnschein	Falsches Programm Nahtposition	- Prozess stoppen - Vorgesetzten informieren - Verbesserung veranlassen
2	Schweißung Sprosse / Holm	visuell	MF PR	100%	Lohnschein	Fehlende Schweiß-nähte Nahtposition	- Prozess stoppen - Vorgesetzten informieren - Verbesserung veranlassen
3	Achsmaß mit Lehre prüfen.	Visuell Prüflehre Nr. 02 - 378 Nr. 03 - 379	MF PR	4 Stück von 32/40	Lohnschein	Abstand falsch	- Prozess stoppen - Vorgesetzten informieren - Verbesserung veranlassen
Erklärung: PR = Produktion MF = Meister Fertigung		Bemerkung:					

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-04 Creator: Lisa Noll Date: 21/01/2022 09:22

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-04?rev=1642756980

Last update: **2025/08/28 12:40**